

## **Stadtratssitzung am 26.08.2020**

### **TOP 6 – Mitteilungen des Bürgermeisters**

#### **Hier: Stand der Baumaßnahmen**

##### **Kernstadt:**

##### **Gemeinschaftsbaumaßnahme Karl- Marx- Straße – 1. BA**

Der Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal, die Trinkwasserleitungen und die Gasleitung sind im 1. Bauabschnitt vom Kreuzungsbereich der Jeverschen Straße/ Biaser Straße bis Bahnhofstraße verlegt. Alle Hausanschlüsse sind bis auf drei Stück ebenfalls fertiggestellt. Derzeit erfolgt der Umschluss der Leitungen an den 2. BA im Kreuzungsbereich der Karl-Marx-Straße/ Bahnhofstraße. Im Anschluss erfolgt der Straßenbau im letzten Abschnitt von der Adolf- Otto Straße bis zur Bahnhofstraße.

##### **Gehwegbau im Sanierungsgebiet ( Brüderstraße )**

Der Gehwegbau in der Brüderstraße wurde am 20.07.2020 fertiggestellt und abgerechnet.

##### **Planungsleistungen Umbau „Barrierefreie Grundschule Astrid Lindgren“ Zerbst/Anhalt**

Die Leistungsverzeichnisse für die Gewerke Abbruch und Rohbau werden vorbereitet.

##### **Sanierung Frauenkloster Vergabe von Bauleistungen (Klausurflügel)**

Derzeit laufen die Installationsarbeiten für Heizung-Lüftung-Sanitär und Elektro. Im Bereich der Fassadenarbeiten erfolgen die Instandsetzung der Fensterlaibungen sowie die Bearbeitung der Außenwandoberflächen als Vorbereitung für die Putzarbeiten. Gegenwärtig läuft das Vergabeverfahren für Innenputzarbeiten.

##### **Sanierung Frauenkloster Vergabe von Bauleistungen (Klosterkirche)**

Derzeit erfolgen die Abbruch- und Rohbauarbeiten.  
Die Vergabe für Heizung-Lüftung-Sanitär und Elektro ist erfolgt.

##### **Ortschaften:**

##### **Weitsprunganlage Steutz**

Die Arbeiten zur Weitsprunganlage für die Grundschule Steutz konnten am 13. Juli 2020 beendet werden. Die Anlage steht für den Sportunterricht im neuen Schuljahr den Grundschulern der Grundschule "An der Elbaue" zur Verfügung.

##### **Anbau Ofw Jütrichau**

Die Baugenehmigung zum geplanten Anbau der Feuerwehr ist erteilt.  
Die Ausschreibung aller Lose 1-9 ist erfolgt und die Aufträge konnten erteilt werden.  
Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 344.535,70 €.

### Ausführende Baufirmen

Los 1 Rohbauarbeiten	Bauhof Weferling GmbH, Walternienburg
Los 2 Dachdecker- und Zimmererarbeiten	Weiß Bedachungen, Bias
Los 3 Elektroarbeiten	Hennig Elektro, Zerst/Anhalt
Los 4 Heizung- und Sanitärarbeiten	Kieler Heizung Elektro Sanitär, Lindau
Los 5 Trockenbau/ Fenster/Tore	Maler Sinast, Lindau
Los 6 Maler- und Fußbodenleger	Maler Sinast, Lindau
Los 7 Fliesenarbeiten	Toepel Bauunternehmung GmbH, Magdeburg
Los 8 Putz- und Estricharbeiten	Bauhof Weferling GmbH, Walternienburg
Los 9 Abgasabsauganlage	Stein Werkstatt-Technik Magdeburg

Planerisch begleitet wird die Maßnahme vom Bauingenieurbüro Götz aus Zerst/Anhalt.

Der Baubeginn war am 10.08.2020. Die Erdarbeiten, die von der Baufirma Bauhof Weferling GmbH für das Los 1 Rohbauarbeiten erbracht werden, begleitet ein Archäologe des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie aus Halle.

### Umstellung der Heizungsanlage in der Grundschule Vorfläming in Dobritz

Am 18.08.2020 wurde mit der Umstellung der Heizungsanlage von Erdöl auf Erdgas begonnen. Die Firma Kieler aus Lindau wurde mit der Ausführung der Arbeiten nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren beauftragt.



**Andreas Dittmann**  
Bürgermeister